



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย (รอบ ๖ เดือน)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา/กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ สามารถเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

(บุญยงค์ กองศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

รายงานผลตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนดำเนินงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๐	๖,๔๔๑,๒๐๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๗	๑	๒๐๕,๐๐๐	๗,๒๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๐	๓๐,๐๐๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๐	๑๙	๒๗,๗๑๔,๑๒๖	๑๓,๘๕๗,๙๖๙.๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี	๒	๐	๒๓๐,๐๐๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๘	๓	๗๐๐,๐๐๐	๕๔,๐๗๘
บัญชีครุภัณฑ์	๒๑	๑๑	๔๙๓,๘๐๐	๑๕๘,๓๐๐

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ ๓	๔๓๓,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ ๙	๔๔,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๘	๙๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝิ่ง หมู่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๐	๘๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๑	๒๗๔,๔๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๘	๘๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๘	๖๕,๓๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๘	๗๑,๔๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ ๓	๖๖,๓๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๑.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๒	๑๕๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๒.โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ ๑๓	๓๕๗,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๓.โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล่ทาง บ้านป่าฝิ่ง หมู่ ๕	๗๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๔.โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อขยายไหล่ทาง บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ ๖	๑๘๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๕.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซี่รั้วเหล็ก	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๑๓	๑๑๓,๙๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๗.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๑๓	๑๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝิ่ง หมู่ ๑๑	๔๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๙.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝิ่ง หมู่ ๑๑	๑๔๖,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๐.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๐	๑๗๒,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๐	๔๔,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ ๑๐	๑๔๙,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ ๑๒	๒๖๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ ๑๒	๕๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณ อบต. หัวฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ ๙	๓๖๔,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๗.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าป่าฝิ่ง หมู่ ๖	๒๕๖,๗๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๙.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ ๑	๒๕๖,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๐.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ ๗	๑๗๗,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๑.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ ๗	๒๖๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๒.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๔	๕๒๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๓.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าฝิ่ง หมู่ ๕	๓๙๙,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๔.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ ๙	๒๕๖,๗๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๖,๔๔๑,๒๐๐			๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๓๔ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖,๔๔๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	๗,๒๐๐	
๔. โครงการเพาะต้นกล้าสู่อาชีพนักกฎหมาย	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕. โครงการฝึกอบรมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน	๔๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖. โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีแม่บ้านสูตรแม่บ้านและเยาวชนตำบล	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	๑,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๒๐๕,๐๐๐	-	-	๗,๒๐๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๗ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๗,๒๐๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๑ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนช่องลม	๒๓๑,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๑๑๓,๑๔๘	
๒.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนชัย	๓๙๙,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๑๙๙,๕๐๐	
๓.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรีดอ	๕๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๒๗๔,๐๕๐	
๔.สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ	๘๘,๒๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๕๐,๔๐๐	
๕. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐๗,๔๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๔๖๘,๓๙๙.๙๘	
๖. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๓๓,๕๘๕	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๑๙๔,๖๙๑	
๗. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ ศพด. อบต.หัวฝาย	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๘. จัดซื้อหนังสือพิมพ์	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๒๕,๖๗๐	
๙. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐. อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการอบรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๑. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียน	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๒. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้น ป.๑-ป.๖	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๑๓. อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการเสริมสร้างทักษะการออก กำลังกายโดยการว่ายน้ำ	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	
๑๔. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรี นาฏศิลป์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๑๕. อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอ ตามโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐	
๑๖. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท.	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๗. โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก, เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านเสียด	๒๒,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๘. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน เด็ก, เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านเสียด	๓๖,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๙. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๐. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	๒๐๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๑. โครงการประเพณีกินสลากหลวง	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๒. โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๓. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๔. โครงการไหว้พระพุทธรูปโกศชัยศิริชัยศากมณี พระคู่บ้านเมืองแพร่	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๕. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๖. อุทหนุนคณะกรรมการวัดช่องลม ตามโครงการประเพณีปิดทองพระวัดช่องลม	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๗. อุทหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก ตามโครงการประเพณีปิดทองพระพุทธรูปนั่งดินและนมัสการพระธาตุเจดีย์วัดศรีดอก	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	
๒๘. อุทหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลหัวฝาย	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๙. อุทหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ ตำบลหัวฝาย	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๐. โครงการงานประเพณีไหว้พระธาตุซ่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๑.โครงการงานตามรอยพระยุคลบาทยวดยาวพลังสามัคคีของดีสูงเม่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๒.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝายตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนรำล้านนา	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๓๓.อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลหัวฝาย	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๓๔.โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๕.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๖.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.	๑๘,๗๘๘,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๙,๓๘๕,๔๐๐	
๓๗.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.	๕,๓๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๒,๕๐๐,๔๐๐	
๓๘.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.	๑๑๔,๐๐๐	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	ดำเนินการ	๕๑,๐๐๐	
๓๙.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๓๖,๖๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒๓๖,๖๐๐	
๔๐.โครงการจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมที่เป็นต้องรีบดำเนินการหากไม่กระทำแล้วจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือได้รับความเดือดร้อน	๑๓๑,๘๔๑	พ.ย.๖๔ - มี.ค. ๖๕	ดำเนินการ	๑๙๓,๗๑๐.๒๓	
รวม	๒๗,๗๑๔,๑๒๖			๑๓,๘๕๗,๙๖๙.๒๑	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๔๐ โครงการ มีการดำเนินงานจำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๓,๘๕๗,๙๖๙.๒๑ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๗,๗๑๔,๑๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ คณะผู้บริหาร , ส.อบต., พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒.จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประมวลผลโครงการกิจกรรมหรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๒๓๐,๐๐๐			๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๒ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๐
 โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.จัดซื้อทรายเคมี (ทรายอะเบท) และน้ำยาสารเคมีพ่นหมอกควัน	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๔ - ต.ค.๖๕	ดำเนินการ	๕๒,๔๗๘	
๒.จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๕	ดำเนินการ	๙๐๐	
๓.โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๔	ดำเนินการ	๗๐๐	
๔.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕.โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖.โครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๘.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันโรคต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๗๐๐,๐๐๐			๕๔,๐๗๘	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๘ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕๔,๐๗๘ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๘ ตัว	๕๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๔ - ม.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๗๐,๙๐๐	
๒.เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓.ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	ม.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	
๔.ชุดไม้ประชุม conference	๑๘๑,๖๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕.ตู้เย็นขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้	๑๔,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗.โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ โต๊ะ	๗,๐๐๐	มี.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๖,๕๐๐	
๘.เก้าอี้สำนักงานจำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒,๘๐๐	
๙.โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๖,๕๐๐	
๑๐.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒,๘๐๐	
๑๑.โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๖,๕๐๐	
๑๒.คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๐๐๐	
๑๓.เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก ๒ เครื่อง	๑๗,๕๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	
๑๔.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๗ เครื่อง	๑๗,๕๐๐	ธ.ค.๖๔	ดำเนินการแล้ว	๑๗,๕๐๐	
๑๕.พัดลมติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ตัว	๗,๒๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๖.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	ม.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๒,๘๐๐	
๑๗.ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ตู้	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๘.เครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมติดตั้งระบบ จำนวน ๑ ชุด	๔๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๙.เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๐.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๑.เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ va จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	เม.ย. - ก.ย.๖๕	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๔๙๓,๘๐๐			๑๕๘,๓๐๐	

สรุปครุภัณฑ์ ที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๖๒๕๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) มีทั้งหมด ๒๑ รายการ งบประมาณ ๔๙๓,๘๐๐ บาท มีการดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๑ รายการ งบประมาณ ๑๕๘,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้