



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย (รอบ ๖ เดือน)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา/กิจกรรม งบประมาณ และ
ระยะเวลา เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ทั้งนี้หากประชาชนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ สามารถเสนอความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายได้ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จำสืบเอก

(บุญยงค์ กองศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย

รายงานผลตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม แผนดำเนินงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๐	๕,๓๒๑,๐๐๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตำบลเศรษฐกิจ	๘	๒	๒๖๗,๐๐๐	๖๐,๑๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาตำบลแหล่งน้ำ	๑	๐	๓๐,๐๐๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๔๕	๒๙	๓๑,๐๐๐,๒๐๐	๑๕,๕๓๙,๖๓๙,๘๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี	๓	๑	๖๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔	๑	๑,๑๔๐,๐๐๐	๓๕๘,๔๑๐
บัญชีครุภัณฑ์	๒๑	๑๑	๓,๔๓๖,๐๐๐	๒,๔๙๓,๐๐๐

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.โครงการก่อสร้างผนัง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓	๔๐๒,๖๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยกาขวางท่อ PVC หมู่ ๑๒	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารองระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑	๑๑๗,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๔.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารองระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ ๕	๔๒๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารองระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖	๔๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.พร้อมฝารองระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ ๗	๔๐๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑	๑๘๑,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๘.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ๑๐	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๙.โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ หมู่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบบระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑๑	๑๐๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒	๔๑๒,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓	๔๒๖,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔	๔๒๗,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙	๒๓๓,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙	๓๗๘,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๖.โครงการปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๕,๓๒๑,๐๐๐	-	-	๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาตามโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑๖ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้
 ละ ๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๕,๓๒๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๖๕๐	
๔. โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕. โครงการฝึกอบรมเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒๙,๕๑๐	
๖. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗. โครงการส่งเสริมอาชีพแม่บ้านและเยาวชน	๑๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๘. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนข้าวแตงน้อม	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๒๖๗,๐๐๐	-	-	๖๐,๑๖๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๘ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๖๐,๑๖๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา	สถานการณั้ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำ โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๑ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการที่ตั้งไว้

และ ๐ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนช่องลม	๓๖๔,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการ	๗๖,๐๓๘.๓๕	
๒. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนชัย	๕๒๐,๘๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการ	๑๑๕,๐๕๔.๗๐	
๓. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดศรีดอก	๕๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการ	๒๖,๐๖๕.๖๐	
๔. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ	๑๒๓,๒๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการ	๑๕๐,๑๕๓.๗๖	
๕. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการ	๖๓,๗๙๙.๔๘	
๖. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการ	๒๓๘,๕๗๒	
๗. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ ศพด. อบต. หัวฝาย	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๘. อุทหมุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการศึกไทยวัยใสสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๙. อุทหมุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.๑ - ป.๖	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	
๑๐. อุทหมุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชัย	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	
๑๑. อุทหมุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการค่ายวิชาการ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๑๒. อุทหมุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการเสริมสร้างทักษะการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	
๑๓. อุทหมุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน	๒๕,๐๐๐	ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๐	
๑๔. อุทหมุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียนวัดศรีดอก	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๐	
๑๕. อุทหมุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณที่รัฐ	ระยะเวลา	สถานการณืดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๖. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ค.ศ. - ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๘๑,๑๕๕	
๑๗. โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๗,๒๘๘	
๑๘. โครงการแข่งขันกีฬาทบปาล์วชาย	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖ - ก.พ. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๙. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	๓๖,๐๐๐	ค.ศ.๖๕ - พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๓๔,๓๓๐	
๒๐. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหน่วยงานอื่น	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๖,๑๒๐	
๒๑. โครงการพัฒนาทักษะทางตำนานกีฬา	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๖ - พ.ค.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๒. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	ค.ศ.๖๕ - พ.ย. ๖๕	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๓๙๐	
๒๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐	ค.ศ.๖๕ - เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๘๕๐๐	
๒๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	ค.ศ.๖๕ - เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๙,๐๐๐	
๒๕. โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา	๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๖ - ก.ค.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๖. โครงการประเพณีท้องถิ่นจังหวัดแพร่	๕๐,๐๐๐	ค.ศ.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๗. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๖ - มี.ย.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๘. อุทยานสถาปัตย์วัฒนธรรมตำบลห้วยฝาย โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในอนันตคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลห้วยฝาย	๑๕,๐๐๐	มี.ย.๖๖ - ก.ย.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๙. อุทยานสถาปัตย์วัฒนธรรมตำบลห้วยฝาย โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนรำล้านนา	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖ - ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๓๐. อุทยานคุณธรรมการวัดของลม ตามโครงการประเพณีปีศาจของพระวัดช่องลม	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๖ - มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	
๓๑. อุทยานคุณธรรมการวัดศรีตอก ตามโครงการประเพณีปีศาจของพระพุทธรูปนั่งดินและนมัสการพระธาตุเจดีย์วัดศรีตอก	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๖ - มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	
๓๒. อุทยานคุณธรรมการวัดดอนชัย ตามโครงการนมัสการพระธาตุดอนชัย	๑๐,๐๐๐	ค.ศ.๖๕ - ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๓. อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก ตามโครงการสืบสานและส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๔.โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๕.โครงการซ่อมแซมหอพระพุทธพิมพ์ในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๖ - มิ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๖.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่างไม้ฝายฝายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕ - ก.พ. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๗.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขภัยให้แก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓๘.อุดหนุน อบต.บ้านกาศ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	
๓๙.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน	๖๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๕ - พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	
๔๐.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการจ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบท.	๒๐,๓๐๐,๐๐๐	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๑๑,๒๓๔,๔๐๐	
๔๑.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการจ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบท.	๕,๒๐๐,๐๐๐	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒,๘๒๖,๔๐๐	
๔๒.จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ช่วยแอตส์ตามโครงการจ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบท.	๑๑๐,๐๐๐	ค.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๐๐๐	
๔๓.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๕	ดำเนินการแล้ว	๒๓๖,๖๐๐	
๔๔.เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๔๕.โครงการจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาเหตุจากภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนรวมที่เป็นต้องรีบดำเนินการหากไม่กระทำแล้วจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือได้รับความเดือดร้อน	๕๑๕,๒๐๐	พ.ย.๖๕ - ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว	๓๔,๗๘๓	
รวม	๓๑,๐๐๐,๒๐๐			๑๕,๕๓๙,๖๓๙,๘๘	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๔๕ โครงการ มีการดำเนินงานจำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๔ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๕,๕๓๙,๖๓๙,๘๘ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๑,๐๐๐,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา แผนดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	พ.ศ.๖๖ - ก.ย.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ.๖๖ - เม.ย.๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓. โครงการจัดทำแผนแม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	
รวม	๖๒๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	

จากข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี โครงการที่วางแผนการดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๓ โครงการ มีการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการที่ตั้งไว้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๘ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

โครงการที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ	งบประมาณที่ขี้ไปใช้	ระยะเวลา	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖. - ก.ย.๖๖	ยังไม่ขี้ดำเนินงาน	๐	
๒. โครงการสืตขี้ปลอดโรค คนปลอดโรคขี้จากโรคพิษสุขี้ในขี้	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๖. - ก.ย.๖๖	ยังไม่ขี้ดำเนินงาน	๐	
๓. อุคพูนคณขี้กรรมการขี้บ้านส้าหรับการขี้ดำเนินงานตามแนวทางการ	๒๖๐,๐๐๐	มี.ค.๖๖ - ก.ค.๖๖	ยังไม่ขี้ดำเนินงาน	๐	
โครงการพระราชดำริขี้ด้านสาธารณสุข					
๔. โครงการบริหารขี้การขี้	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖. - ก.ย.๖๖	ดำเนินงานแล้ว	๓๕๘,๔๑๐	
รวม	๑,๑๔๐,๐๐๐			๓๕๘,๔๑๐	

จากขี้ขี้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการที่วางแผนการขี้ดำเนินงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ มีทั้งหมด ๓ โครงการ มีการขี้ดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการขี้ขี้ขี้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๕๘,๔๑๐ บาท จากงบประมาณขี้ขี้ขี้ จำนวน ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของงบประมาณขี้ขี้ขี้

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา	สถานการณ์ดำเนินงาน	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว	๑๑๐,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๒.เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	๘๘,๑๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๓.ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน ๔ ตู้	๓๐,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๔.เครื่องปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	ม.ค.๖๖ - เม.ย.๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๕.เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๖.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประเภทผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๗.โต๊ะทำงาน จำนวน ๔ โต๊ะ	๒๒,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๘.รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	๔๓,๕๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๙.ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๕๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๑๐.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๓,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๑๑.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๑๒.เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๕๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๑๓.รถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๕ - เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้ว	๒,๔๙๓,๐๐๐	
๑๔.รถพ่วงแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๕๓๓,๐๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
๑๕.ตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	ม.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๖	ยังไม่ตัดดำเนินการ	๐	
รวม	๓,๔๓๖,๐๐๐			๒,๔๙๓,๐๐๐	

สรุปครุภัณฑ์ ที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) มีทั้งหมด ๑๕ รายการ งบประมาณ ๓,๔๓๖,๐๐๐ บาท มีการดำเนินการเสร็จแล้ว ๑ รายการ งบประมาณ ๒,๔๙๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้